７月計画工程表

工 事 名	工老支3第38号　配水管布設工事	注文者	新潟市水道局	作　成	2022/6/30	部長	課長	主任	代理人	作成者
工事場所	新潟市東区古川町他 地内	工　期	R4.2.7～R4.8.31	期　間	R4.7.1～R4.7.31					

株式会社　大栄建設
現場代理人　横内　茂則

工種 ＼ 月日	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	備考
・準備工 一式																																
・試掘工 N= 20箇所																																
・配水管布設工 HPPEφ75 L=115.9m												布Ⅰ	〃	〃	〃	〃			布Ⅰ	管洗	水質 水圧					断 布H	断 布G 夜間				
・配水管布設工 GX・K.DIPφ150 L=102.9m																																
・配水管布設工 GX.DIPφ100 L=10.7m																																
・仕切弁設置工 φ100 N=1箇所 φ150 N=4箇所				φ100																												
・消火栓設置工 φ75×φ75 N=1箇所																																
・給配水管接続工 φ50～φ13 N= 16箇所												④B止	⑥逆ボ	⑦B止 ⑧逆ボ	⑩逆ボ ⑪逆ボ				⑯逆ボ		⑭～⑯	⑨～⑬			④AM ⑦PM	③⑤ ⑥⑧						
・仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(ﾚﾝﾀﾙ管) L=218.0m	布設			断 連G 夜間	管洗	水質 水圧					断 連F																			撤去		
・仮設給配水管接続工 φ50～φ20 N= 16箇所						③⑤⑥	⑧⑨⑩ ⑪⑮⑯	⑦AM ⑫⑭PM																								
・配水管撤去工 CIPφ250 L=74.1m																																
・配水管撤去工 CIPφ200 L=6.2m																																
・配水管撤去工 CIPφ150 L=22.6m																																
・配水管撤去工 CIPφ100 L=126.6m																																
・路面本復旧工 一式																									ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧工							
・後片付け、その他、雑工 一式																																

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月間計
労務予定	現場代理人(元請)	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1	1	1		1		21
	作業員(外注)	5			5	2	5	5	5			5	5	5	5	5	5			5	2	5	5			5	5	5	5		5		99
	交通誘導員	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4	4	4		4		84
主要機械(外注)	工作車																																0
	ﾊﾞｯｸﾎｳSK30UR	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1		1		19
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1		1		19
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 3t	2			2		2	2	2			2	2	2	2	2	2			2		2	2			2	2	2	2		2		38
	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1		1		19
	ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1		1		19
	ﾗﾝﾏｰ	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1		1		19
	ｷｰﾙｶｯﾀｰ				1							1																					2
	ﾊﾟｰﾄﾅｰ	1			1							1	1	1	1	1	1			1													9
	発電機 2kw	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1		1		19
	土留材	1			1							1	1	1	1	1	1			1								1	1				11