８月計画工程表

工 事 名	工老支3第38号　配水管布設工事	注文者	新潟市水道局	作　成	2022/8/5	部長	課長	主任	代理人	作成者
工事場所	新潟市東区古川町他 地内	工　期	R4.2.7～R4.8.31	期　間	R4.8.1～R4.8.31					

株式会社　大栄建設
現場代理人　横内　茂則

工種 ＼ 月日	8月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	備考
・準備工 一式																																
・試掘工 N= 20箇所																																
・配水管布設工 HPPEφ75 L=115.9m			断 布H																													
・配水管布設工 GX・K.DIPφ150 L=102.9m																																
・配水管布設工 GX.DIPφ100 L=10.7m																																
・仕切弁設置工 φ100　N=1箇所 φ150　N=4箇所																																
・消火栓設置工 φ75×φ75　N=1箇所																																
・給配水管接続工 φ50～φ13 N= 16箇所	③⑥⑨ ⑩⑬⑮	④AM ⑦PM																														
・仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(ﾚﾝﾀﾙ管) L=218.0m	⑯	断		撤去	撤去																											
・仮設給配水管接続工 φ50～φ20 N= 16箇所																																
・配水管撤去工 CIPφ250 L=74.1m																																
・配水管撤去工 CIPφ200 L=6.2m																																
・配水管撤去工 CIPφ150 L=22.6m																																
・配水管撤去工 CIPφ100 L=126.6m																																
・路面本復旧工 一式	県道・歩道・A断面復旧工			市道部自然転圧期間																									ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧工					
・後片付け、その他、雑工 一式																																

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月間計
労務予定	現場代理人(元請)	1	1	1	1	1			1	1	1							1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	19
	作業員(外注)	5	5	5	5	5			5																					8	8	8	54
	交通誘導員	4	4	4	4	4			4																					5	5	5	39
主要機械(外注)	工作車																																0
	ﾊﾞｯｸﾎｳSK30UR	1	1	1	1	1			1																								6
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t	1	1	1	1	1			1																								6
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 3t	2	2	2	2	2			2																								12
	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ	1	1	1	1	1			1																								6
	ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	1	1	1	1	1			1																								6
	ﾗﾝﾏｰ	1	1	1	1	1			1																								6
	ｷｰﾙｶｯﾀｰ																																0
	ﾊﾟｰﾄﾅｰ																																0
	発電機 2kw	1	1	1	1	1			1																								6
	土留材			1																													1