令和　4　年　　2月度　　安 全 工 程 表

西土第39号　　主要地方道新潟中央環状線(板井地内その５)

工　事　名　　道路改良工事（新潟市西区板井地内）

工　　期　　令和3年11月5日　　～　　令和3年3月31日

2月 度　工事安全目標

・ 車輌系機械事故の防止
・ クレーン災害の防止
・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

日　曜日 / 工種	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	1 火	2 水	3 木	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※道路改良工事※※																																	
準備工(計画、打合せ)																																	
準備工(丁張)	●			●			●			●																						㈱大栄建設	
仮設工（敷鉄板設置撤去）	●			●																												㈱西方組	吊荷の落下に注意すること
自由勾配側溝(左側)	●																															ｶｴﾂﾃｯｸ	転倒転落に注意すること
集水桝600×600			●	●																												ｶｴﾂﾃｯｸ	重機の作業範囲に注意
集水桝1000×1000														●		●																㈱西方組	吊荷の落下に注意すること
鉄筋台付き管300			●	●			●		●																							ｶｴﾂﾃｯｸ	重機の作業範囲に注意
BFB400				●			●			●																						ｶｴﾂﾃｯｸ	重機の作業範囲に注意
道路土工　掘削									●		●																					㈱西方組	重機の作業範囲に注意
構造物撤去工　コンクリート														●		●																㈱西方組	地下埋設物に注意すること
ボックスカルバート600															●		●				●						●					㈱西方組	地山の状態を確認すること
道路側溝PU300A														●		●																ｶｴﾂﾃｯｸ	吊荷の落下に注意すること
交通誘導警備員																																	

週　間　安　全　目　標	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・転落転倒災害の防止	・クレーン災害の防止
予想される危険危害	・法面から転落する ・重機との接触に注意する	・法面から転落する ・重機との接触に注意する	・地下埋設物に注意する ・地山掘削の点検する	・吊り荷の落下に注意する ・ワイヤーロープの点検

主　要　工　事　機　械

・バックホウ(0.2m3)　　2台
・バックホウ(0.4m3)　　2台
・ダンプトラック(4t)　　2台

安　全　衛　生　行　事　等

休 休　休 休 休　休 休　休 休
工 工　工 工 工　工 工　工 工

協力業者

元請：大栄建設　本田

下請：西方組　太田
下請：カエツテック　長島

【打合せ事項】
・ 仮桟橋の築造の予定
・NO.295+10 境界付近の工程調整
・踏みかけ版設置後の敷鉄板搬出

特記事項
・2月ワイヤー点検色　**黄**

工程実施状況

	計画	%	実施	%
12月までの進捗率	2.1	%	1.8	%
1月までの進捗率	5.0	%	5.5	%
2月までの進捗率	24.6	%		%
		%		%