令和　4　年　　5月度　　安 全 工 程 表

西土第39号　　主要地方道新潟中央環状線（板井地内その５）

工　事　名　　道路改良工事（新潟市西区板井地内）

工　　期　　令和3年11月5日　　～　　令和3年6月30日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

5月 度　工事安全目標

- 車輌系機械事故の防止
- 交通災害の防止
- 転落・転倒災害の事故防止

工種 ＼ 日 曜日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※道路改良工事※※																																	
自由勾配側溝700～1000																																	８月からの予定
防草コンクリート									●							●							●						●		㈱西方組	重機と作業員の接触に注意
BFB400																																	８月からの予定
PU300A						●																							●		㈱西方組	吊り荷の落下に注意すること
縦側溝						●			●							●							●								㈱西方組	墜落に注意すること
道路土工　掘削									●										●				●						●		秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
路体盛土									●																						秋葉建設興業	重機の同士の接触に注意
路床盛土									●							●															秋葉建設興業	重機の同士の接触に注意
サーチャージ盛土																																	6月からの予定
発生土運搬搬出																			●				●						●		秋葉建設興業	過積載に注意すること
山砂運搬搬入											●					●															秋葉建設興業	一般車との接触に注意
仮設工（敷鉄板設置撤去）									●							●							●						●		秋葉建設興業	吊り荷の落下に注意
交通誘導警備員											●					●							●						●		Jセキュリティ	一般車に注意すること

NO.260付近

週間安全目標	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止
予想される危険危害	・重機の転落事故 ・重機との接触事故	・重機との接触事故 ・ダンプが路肩から転落	・重機との接触事故 ・一般車との交通事故	・重機との接触に事故 ・ダンプが路肩から転落

主要工事機械

・バックホウ(0.8m3)	2台	・バックホウ(0.2m3)	2台
・バックホウ(0.4m3)	2台	・ダンプトラック(10t)	3台
・ダンプトラック(4t)	2台	・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ(4t)	1台

安全衛生行事等

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
休工	休工	休工	休工	休工	作業日	作業日	休工						休工	休工							休工	休工						休工	休工		

協力業者

元請	大栄建設　本田
下請	西方組　太田
下請	秋葉建設興業　五十嵐

【打合せ事項】

- 仮桟橋の共有協議
- 航空写真の撮影調整
- 発生土の運搬調整
- 山砂の積込運搬調整

特記事項

- 5月ワイヤー点検色

緑

工程実施状況

	計画	%	実施	%
3月までの進捗率	45.4	%	33.5	%
4月までの進捗率	67.4	%		%
4月までの進捗率	75.8	%		%
		%		%