令和　4　年　　8月度　　安 全 工 程 表

㈱大栄建設

西土第39号　　主要地方道新潟中央環状線（板井地内その５）

工　事　名　　道路改良工事（新潟市西区板井地内）

工　　期　　令和3年11月5日　　～　　令和4年10月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

8月 度　工事安全目標

- 車輌系機械事故の防止
- 転落・転倒災害の事故防止
- 交通災害の事故防止
- 熱中症等の防止

日　曜日 / 工種	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※道路改良工事※※																																
自由勾配側溝700～1000	●		●																												㈱西方組	吊り荷の落下に注意すること
防草コンクリート	●					●						旧																				㈱西方組	重機と作業員の接触に注意
BFB400												盆																					９月上旬からの予定
PU300A												休																					
縦側溝												暇																					
道路土工　掘削･運搬																		●	●			●				●			●			秋葉建設興業㈱	重機と作業員の接触に注意
構造物撤去			●	●																											㈱西方組	吊り荷の落下に注意すること
集水桝工																																
ヒューム管φ400																																
下層路盤（本線）								●		●					●		●					●				●			●			㈱加賀田組	重機と作業員の接触に注意
後片付け	●					●		●		●																					㈱西方組	転落転倒に注意すること
仮設工（敷鉄板設置撤去）															●		●					●				●			●			㈱西方組	吊り荷の落下に注意
交通誘導警備員															●		●					●				●			●			Jセキュリティ	一般車に注意すること

週間安全目標	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止
予想される危険危害	・吊り荷の落下事故 ・重機との接触事故	・重機との接触事故 ・転落転倒事故の防止	・重機との接触事故 ・ダンプが路肩から転落	・重機との接触に事故 ・作業員の転落事故

主要工事機械						
・バックホウ(0.1m3)	1台	・バックホウ(0.2m3)	2台	・バックホウ(0.8m3)	1台
・バックホウ(0.4m3)	2台	・ダンプトラック(10t)	3台	・モーターグレーダー	1台
・ダンプトラック(4t)	2台	・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ(4t)	1台	・タイヤローラー	1台

安全衛生行事等：休工 休工　休工 休工 休工 休工 休工　休工 休工　休工 休工　中間検査

協力業者

- 元請：大栄建設　本田
- 下請：西方組　太田
- 下請：秋葉建設興業　舗装工　加賀田組

【打合せ事項】

- 仮桟橋の共有協議
- 置き場の使用調整
- 舗装工事関係各社との調整

特記事項

・8月ワイヤー点検色　白

工程実施状況

	計画	%	実施	%
6月までの進捗率	78.3	%	71.8	%
7月までの進捗率	82.2	%		%
8月までの進捗率	89.7	%		%
		%		%