令和3年
8月　月間工程表

工事名称：廃棄管理 第1801-01-00-01号
新潟港(西港区)廃棄物埋立護岸管理土砂桝築堤付帯その2工事

受注者：株式会社　大栄建設

工期自	令和3年06月17日
工期至	令和4年01月22日
(内部工期)	２２０日

進捗状況(累計%)		
8月		9月
予定	実施	予定
13%		98%

監督職員	現場代理人	主任技術者

計画No.1
(作成日：3.7.21)
報告No.1
(報告日：3.7.26)

日程 / 工事種別

8月																															9月			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

□、☆、○：計画
■、★、●：実施

工事種別	計画
被覆石工	
掘削	1235.0㎥
土砂運搬	1235.0㎥
整地	1235.0㎥
捨石(材料費)	
被覆均し(陸上)	
仮設工	
大型土のう工 撤去,6m以下	876.0袋
大型土のう工 処分(2.5ｋｇ/枚)	2.2 t
敷鉄板設置・撤去	設置　80枚 設置・撤去 設置・撤去
ブロック工	
【検査（立会い）願】 検査（立会い）：☆	
【その他】 学校行事等	