工程表開始日： 2021/8/1

| 令和3年<br>11月　月間工程表 | 工事名称：廃棄管理 第1801-01-00-01号<br>新潟港(西港区)廃棄物埋立護岸管理土砂桝築堤付帯その2工事<br>受注者：株式会社　大栄建設 | 工期自 | 令和3年06月17日 | 進捗状況(累計%) 11月 予定 | 実施 | 予定 | 監督職員 | 現場代理人 | 主任技術者 | 計画No.1<br>(作成日：3.10.29)<br>報告No.1<br>(報告日：3.10.29) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期至 | 令和4年01月22日 | | | | | | | |
| | | (内部工期) | ２２０日 | 99% | | | | | | |

| 日程 / 工事種別 | 11月 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 12月 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | □、☆、○：計画<br>■、★、●：実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被覆石工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂運搬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 捨石(材料費) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V＝1239m3 |
| 被覆均し(陸上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A＝1769m2 |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 連節ブロック応急処置 |
| 大型土のう工<br>撤去,6m以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型土のう工<br>処分(2.5ｋｇ/枚) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷鉄板設置・撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引継ぎ80枚+47枚　計127枚 |
| ブロック工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サンドマット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被覆石直し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【検査（立会い）願】<br>検査（立会い）：☆ | | ☆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 段階確認 |
| 【その他】<br>学校行事等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |