令和3年11月　安全衛生管理計画

工事名：一級河川通船川河川施設補修(総合交付金)護岸その4工事

工　期：令和3年6月28日～令和4年1月23日

重点検項目		
1	保安施設の転倒・飛散防止	11月玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	赤　色
3	地元住民への安全配慮	

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火		関係協力業者名
護岸工																																
作業土工 床付け	―	―	―	―	―										―	―	―	―	―													㈱アルバ建設　㈱大伸
均しコンクリート			―		―														―													〃
基礎ブロック								―														―										〃
積ブロック（裏込砕石・中詰コン）									―	―	―	―											―	―	―	―						〃
天端コンクリート																		―	―			―	―	―	―	―			―	―	―	㈱アルバ建設
軽量鋼矢板切断	―	―	―	―											―	―	―	―														㈱アルバ建設　㈱大伸
張コンクリート	―	―	―																													〃
安全行事予定		安全教育																					社内安全パトロール								安全衛生協議会	

施工延長　L=185.3m

掘削工　V=1,100m

ブロック積工　A=551㎡

防護柵工　L=186m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準

①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7
	休業災害（4日以上）	14	13	8	5
	休業災害（4日未満）	12	11	6	3
	不休災害	10	4	2	1

頻度		評価	
常　時	6回以上/日	4	15点以上
時　々	3～5回/日	2	13～14点
滅多に無い	2回以下/日	1	10～12点以上

※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直 しリスク評価を再度見直しする。	7～9点
※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直 し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点
※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項

※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。	
※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。	