令和5年7月　安全衛生管理計画

工事名：東土第26号　主要地方道新潟新津線（亀田工区）舗装工事

工　期：令和5年1月16日～令和5年9月29日（257日間）

重点点検項目		
1	重機災害の防止	7月玉掛ワイヤー点検色
2	クレーン災害の防止	赤　色
3	第三者災害の防止	

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者
羽下	佐藤

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	関係協力業者名
旧構造物撤去工												水道管VPφ100・小型重力式擁壁																				㈱アルバ建設
掘削工																																東洋ワークセキュリティー㈱
L型擁壁工																				柵板												(有)日昇
地先ブロック工																																新潟維持サービス(株)
自由勾配側溝工																																(株)日建緑地
歩車道境界ブロック工																																
下層路盤工　1層目　車道																																
樹木・街灯・反射鏡撤去工																																
路体盛土工　法面整形																																
集水桝工 遠心ボックスカルバート工																																
電柱移設工事(東北電力　他)				建柱			NTT			集中工事			予備											抜柱								
	稲荷神社脇終日通行止め規制実施中											停電																				
安全行事予定																			店社パトロール	安全教育												施工延長　L=131.1m 車道舗装工　A=2637㎡ 歩道舗装工　A=432㎡ 排水構造物工　L=159m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	ダンプバック時の接触事故	移動式クレーンの転倒災害	
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	7	
	頻度③	1	1	1	1	
	評価① ②＋③＝④	8	4	6	8	

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度：死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度：休業災害（4日以上）	14	13	8	5
②災害の程度：休業災害（4日未満）	12	11	6	3
②災害の程度：不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	