令和5年8月　安全衛生管理計画

工事名：東土第26号　主要地方道新潟新津線（亀田工区）舗装工事

工　期：令和5年1月16日～令和5年9月29日（257日間）

重点点検項目		
1	重機災害の防止	8月玉掛ワイヤー点検色
2	合図者・誘導者の適正配置	白　色
3	熱中症対策の周知と実行	

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者
羽下	佐藤

日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名
工種・種別	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
旧構造物撤去工												夏季休暇																				㈱アルバ建設
掘削工																																東洋ワークセキュリティー㈱
簡易土留め壁工																																(有)日昇
地先ブロック工																																新潟維持サービス(株)
自由勾配側溝工																																
歩車道境界ブロック工																																
下層路盤工																																
雨水縦断管布設																																
路床盛土工																																
集水桝工 遠心ボックスカルバート工																																
上層路盤工																																
下水道工事（関連工事）																																施工(株)大栄建設
	稲荷神社脇終日通行止め規制実施中																															
安全行事予定																						店社パトロール			安全教育							施工延長　L=131.1m 車道舗装工　A=2637㎡ 歩道舗装工　A=432㎡ 排水構造物工　L=159m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	ダンプバック時の接触事故	移動式クレーンの転倒災害	
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	7	
	頻度③	1	1	1	1	
	評価① ② + ③ = ④	8	4	6	8	

リスク評価基準		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度				評価			
①災害の可能性							常　時	6回以上/日	4	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7		時　々	3～5回/日	2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
	休業災害（4日以上）	14	13	8	5		滅多に無い	2回以下/日	1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	
	休業災害（4日未満）	12	11	6	3								
	不休災害	10	4	2	1								