令和5年9月　安全衛生管理計画

工事名：東土第26号　主要地方道新潟新津線（亀田工区）舗装工事

工　期：令和5年1月16日～令和5年9月29日（257日間）

重点点検項目			
1	第三者災害の防止	9月玉掛ワイヤー点検色	統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者
2	合図者・誘導者の確実な配置	緑 色	羽下	佐藤
3	熱中症対策の周知と実行			

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	関係協力業者名
旧構造物撤去工																															㈱アルバ建設
舗装版切断工																															東洋ワークセキュリティー㈱
掘削工																															（有）日昇
路床盛土工																															新潟維持サービス(株)
地先ブロック工																															
自由勾配側溝工																															
歩車道境界ブロック工																															
集水桝工 遠心ボックスカルバート工																															
雨水縦断管布設																															
防護柵設置工																															
ガードレール撤去工 ガードパイプ撤去工																															
下層路盤工															歩道																
上層路盤工																															
取付道路・乗入部舗装工																															
表層工 擦り付け舗装																			歩道	路盤工											
関連工事（下水道・ガス）																															
安全行事予定	稲荷神社脇終日通行止め規制実施中						安全教育				店社パトロール																				施工延長　L=131.1m 車道舗装工　A=2637㎡ 歩道舗装工　A=432㎡ 排水構造物工　L=159m

予想される災害	重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	ダンプバック時の接触事故	移動式クレーンの転倒災害	
リスク評価　可能性①・程度②	7	3	5	7	
リスク評価　頻度③	1	1	1	1	
リスク評価　評価① ② + ③ = ④	8	4	6	8	

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度　死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度　休業災害（4日以上）	14	13	8	5
②災害の程度　休業災害（4日未満）	12	11	6	3
②災害の程度　不休災害	10	4	2	1

頻度		評価			
常　時	6回以上/日	4	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視 による確認・指導。
時　々	3～5回/日	2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
滅多に無い	2回以下/日	1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	