令和5年11月　安全衛生管理計画

工事名：東土第26号　主要地方道新潟新津線（亀田工区）舗装工事

工　期：令和5年1月16日～令和5年12月28日（347日間）

重点点検項目				
1	交通災害防止の周知徹底	11月玉掛ワイヤー点検色	統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者
2	地域住民への安全配慮	赤　色	羽下	佐藤
3	重機災害の防止			

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木		関係協力業者名
旧構造物撤去工	●●																	●●		●―	――	―●		●●								㈱アルバ建設
掘削工		●●	●●			●―	―●													●―	―●						●―	―●				東洋ワークセキュリティー㈱
地先ブロック工													●―	―●																		(有)日昇
自由勾配側溝工									●―	―●			●●															●―	――	―●		新潟維持サービス(株)
歩車道境界ブロック工														●―	―●																	
集水桝工 遠心ボックスカルバート工																												●●				
路床盛土工							●●																									
ガードレール撤去工 ガードパイプ撤去工																																
侵入防止柵設置													●―	――	―●																	
下層路盤工								●●								●●							●●									
上層路盤工																																
表層工																																
歩道舗装工																																
視線誘導標設置工																																
仮設歩行者通路仮舗装																	●●															
関連工事																																
安全行事予定																				店社パトロール		安全教育										施工延長　L=131.1m 車道舗装工　A=2637㎡ 歩道舗装工　A=432㎡ 排水構造物工　L=159m
予想される災害	重機による挟まれ災害					資材搬入時の交通事故							ダンプバック時の接触事故							移動式クレーンの転倒災害												
リスク評価　可能性①・程度②	7					3							5							7												
リスク評価　頻度③	1					1							1							1												
リスク評価　評価① ② + ③ = ④	8					4							6							8												

亀田252号線終日通行止め規制実施中

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度：死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度：休業災害（4日以上）	14	13	8	5
②災害の程度：休業災害（4日未満）	12	11	6	3
②災害の程度：不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視 による確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	