令和5年 1月　月間工程表	工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区　山崎排水路第9次工事 受注者：株式会社　大栄建設	工期自	令和4年07月15日	進捗状況(累計%) 12月 予定	12月 実施	1月 予定	監督職員	現場代理人	主任技術者	計画No.1 (作成日：4.12.27) 報告No.1 (報告日：4.12.27)
		工期至	令和5年01月20日							
		(内部工期)	２２０日	75%	62.0%	85%				

日程 / 工事種別	1月 1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	1月 31 火	1 水	2 木	3 金	4 土	□、☆、○：計画 ■、★、●：実施
舗装工(下層路盤)																																				
舗装工(上層路盤)																																				
舗装工(表層)																																				紫は仮設駐車場③です。
道路土工(掘削) 法面整形																																				
安全施設工																																				ガードレール L=36m
区画線工																																				仮設駐車場③終了後
構造物撤去工																																				
盛土 乗り入れ																																				
公園施設等 撤去･移設工 抜根																																				
【検査（立会い）願】 検査（立会い）：☆																																				
【その他】 学校行事等																																				