令和5年 3月　月間工程表	工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区　山崎排水路第9次工事 受注者：株式会社　大栄建設	工期自	令和4年07月15日	進捗状況(累計%) 2月 予定	2月 実施	3月 予定	監督職員	現場代理人	主任技術者	計画No.1 (作成日：5.2.28)
		工期至	令和5年03月31日							報告No.1 (報告日：5.2.28)
		(内部工期)	２２０日	75%	73.0%	75%				

□、☆、○：計画
■、★、●：実施

工事種別 ＼ 日程	3月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	4月 1 土	2 日	3 月	4 火	
仮設駐車場③																																				
安全施設工				■		■							■	■	■	■	■																			場内案内看板
区画線工																																				亀田清掃センター側 舗装完了後
舗装復旧																																				
ブロック整理																																				
【検査（立会い）願】 検査（立会い）：☆																																				
【その他】 学校行事等																																				

亀田清掃センター施設内4月15日まで繁忙期のため
施工不可