令和5年 6月　月間工程表	工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区　山崎排水路第9次工事 受注者：株式会社　大栄建設	工期自	令和4年07月15日	進捗状況(累計%)			監督職員	現場代理人	主任技術者	計画No.1 (作成日：5.5.30)
				5月		6月				
		工期至	令和5年06月30日	予定	実施	予定				報告No.1 (報告日：5.5.31)
		(内部工期)	２２０日	98%	98.0%	100%				

日程 / 工事種	6月																														7月					凡例
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	□、☆、○：計 ■、★、●：実
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
書類作成・後片付け 出来形・手直し																																				
【検査（立会い）願】 検査（立会い）：☆						☆																														社内検査(現場)
【その他】 学校行事等																																				