令和4年
10月　月間工程表

工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模)
新潟中東地区　山崎排水路第9次工事

受注者：株式会社　大栄建設

工期自	令和4年07月15日
工期至	令和5年01月20日
(内部工期)	２２０日

進捗状況(累計%)		
9月		10月
予定	実施	予定
14%	7.0%	30%

監督職員	現場代理人	主任技術者

計画No.1
(作成日：4.9.29)
報告No.1
(報告日：4.9.30)

日程 / 工事種別

	10月																															11月				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
道路土工(掘削)			■	■	■	■	■				■	■	■	■			■	■																■	■
盛土			■	■	■	■	■				■	■	■	■			■	■																■	■
法面整形											■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■										
基面整正											■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■									■	■
残土運搬処理			■	■	■	■	■				■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■									■	■
構造物撤去工 舗装版取壊し																																			
公園施設等 撤去･移設工 伐採			■	■	■	■																													
舗装工(下層路盤)																										■	■	■			■	■			
路面排水工 自由勾配側溝																															■	■		■	■
安全施設工																																			
区画線工																																			
場内施設撤去工																																			
【検査（立会い）願】 検査（立会い）：☆																																			
【その他】 学校行事等																																			

□、☆、○：計画
■、★、●：実施

アスカーブ L=55m
自由勾配側溝 L=15m

ガードレール L=108m
メッシュフェンス L=76m