令和4年 12月　月間工程表	工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区　山崎排水路第9次工事 受注者：株式会社　大栄建設	工期自	令和4年07月15日	進捗状況(累計%) 11月 予定	11月 実施	12月 予定	監督職員	現場代理人	主任技術者	計画No.1 (作成日：4.11.29) 報告No.1 (報告日：4.11.29)
		工期至	令和5年01月20日							
		(内部工期)	２２０日	60%	55.0%	75%				

日程 / 工事種別

	12月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	1月 31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	□、☆、○：計画 ■、★、●：実施
舗装工(下層路盤)																																				
舗装工(表層)																																				
道路土工(掘削) 法面整形																																				
安全施設工																																				ガードレール L=72m メッシュフェンスL=76m
区画線工																																				
構造物撤去工																																				
盛土 乗り入れ																																				
【検査（立会い）願】 検査（立会い）：☆																																				
【その他】 学校行事等																																				