工事番号：総河川補第501-02-00-01号
工 事 名 ： 一級河川栗ノ木川河川施設補修（総合交付金）護岸その4工事

計 画 工 程 表 （ 当 初 ）

令和 5 年 10 月 31 日
令和 6 年 3 月 31 日　153 日間

施工：株式会社 大栄建設
監理技術者：本田 友幸　変更日：
現場代理人：本田 友幸　作成日：令和 5年11月28日

工種	名称	単位	数量	年月日 構成率
準備工	施工計画、仮設計画、現地測量・現地調査	式	1	3.0
河川土工	掘削工 下流側・上流側	式	1	0.5
	盛土工 排水盛土、路体盛土(間詰土)、C-40	式	1	9.0
	法面整形工 法面整形(盛土部)、法面整形(盛土部)、粘性土	式	1	1.5
矢板護岸工	作業土工 埋戻し(間詰土)	m3	300	3.7
	雪コガード 排水路取付部	式	1	0.2
	1/2ネジ(SP)ターミネーター 法留壁・鋼矢板基礎ブレキ3.2型-C700×500	m	111	10.6
	矢板工 鋼矢板材料 VL型12.0m~型12.0m	枚	26	22.6
	矢板工 鋼矢板圧入(Nmax≦50	枚	26	2.9
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	0.5
法覆護岸工	護岸付属物工 張りコンクリート	式	1	1.0
構造物撤去工	構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊	式	1	2.2
	鋼材切断 ガス切断	箇所	209	3.8
	運搬処理工 処理費・処分・現場発生品運搬	式	1	1.2
仮設工	工事用道路工 敷鉄板	式	1	0.1
	敷鉄板 敷鉄板設置・撤去	m2	2,230	2.9
	敷鉄板資料21枚+敷鉄板資料19枚	枚	240	7.3
仮桟・仮桟橋工	橋脚 杭橋脚打込み工・引抜き工（6m以下）	本	18	1.8
	橋脚 杭橋脚打込み工・引抜き工（16m以下）	本	5	1.0
	橋脚 杭橋脚打込み工・引抜き工（13m以下）	本	20	3.1
	杭橋脚設置・撤去 設置 撤去 50~1ラル~70t	t	12	3.6
	支持杭資料、下部工資料、下部工材購入費、修理損料等	式	1	4.5
	架橋上部 上部工架設・撤去工 50~1ラル~70t	t	25.2	2.5
	上部工部材資料、上部工部材購入費、整備料	式	1	4.3
	電工板設置・撤去工 設置 撤去 50~1ラル~70t	m2	160	1.0
	電工板資料	m2	160.0	1.2
交通管理工	交通誘導警備員0	人日	59.5	3.0
運搬費				
	重建設機械分解組立輸送	回	1	
諸雑費				
諸雑費	諸雑費	式	1.0	2.0

0.0%　1.0%　2.0%　5.2%　31.4%　87.2%　98.0%　99.3%　100%

主要機械計画

機械名	規格	台数
バックホウ	0.5m3級（クレーン付）	1.0
ラフテレーンクレーン	25t	1.0
クローラークレーン	70t	1.0
サイレントパイラー　発動機		1.0
パイプロハンマー　発電機		1.0
ダンプトラック	10t	3.0
ダンプトラック	4t	2.0
バックホウ	0.1m3級（クレーン付）	1.0
バックホウ	0.25m3級（クレーン付）	1.0

労務計画

| | | | |