令和　6　年　　6月度　　安 全 工 程 表

・ 手足元災害の防止

工　事　名	一級河川栗ノ木川 河川施設補修(総合交付金)護岸その４工事 (新潟市東区榎町地内)
工　　期	令和5年10月31日　～　令和6年6月29日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

6月 度 工事安全目標

工種 ＼ 日 曜日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※護岸工事※※																															
検査書類作成					●	―	●			●	―	―	―	●			●	―	―	―	●			●	―	●					
後片付け			●	―	●																									㈱大栄建設	手足元に注意すること

週間安全目標			・車両系事故の防止	・転落・転倒災害の事故防止		・転落・転倒災害の事故防止
予想される危険危害			・重機との接触に注意する ・吊荷の落下に注意する	・重機との接触に注意する ・法面から転落する		・吊り荷の落下に注意する ・重機との接触に注意する
主要工事機械	・4tダンプトラック　　1台					
安全衛生行事等	休工 休工		休工 休工	休工 休工		休工 休工　　休工

協力業者		
	元請	大栄建設　本田
	下請	

【打合せ事項】

特記事項

・6月ワイヤー点検色

黄

工程実施状況

	計画	%	実施	%
4月までの進捗率	94.2	%	90.2	%
5月までの進捗率	98.0	%	99.0	%
5月29までの進捗率	100.0	%		%
		%		%