工事番号：東土第11号
工事名　：市道嘉瀬蔵岡線2号電線共同溝工事

工事期間　令和 5年 9月 26日　から
　　令和 6年 5月 31日　まで

施工箇所：新潟市中央区姥ヶ山他 地

請負者名　：株式会社　大栄建設
主任技術者：神　幸雄
現場代理人：神　幸雄

工種	種別・細別	単位	数量	構成比率
準備工	現地踏査・設計照査・施工計画・測量・工事PR・安全施設設置・材料発注	式	1.0	3.0
電線共同溝工		式	1.0	
撤去工	舗装版破砕積込	㎡	150.0	0.9
開削土工	掘削・運搬・処理	㎥	320.0	3.4
	埋戻し	㎥	270.0	10.4
仮設工	土留・仮締切（軽量鋼矢板設置・撤去）	m	202.0	4.4
	水替ポンプ設置・撤去	式	1.0	0.5
管路工	埋設管路、電力・通信他	m	143.0	47.8
Pボックス工	特殊部（特殊部Ⅱ型）	基	1.0	3.6
	特殊部（電力地上機器部Ⅱ型タイプ4）	基	1.0	7.1
電力T分岐施設	埋設管路・分岐桝・簡易トラフ	式	1.0	7.9
県警施設工	埋設管路・ハンドホール	式	1.0	0.5
縁石工	歩車道境界ブロック（L型側溝含む）	m	207.0	4.6
アスファルト舗装工		式	1.0	
	車道舗装	㎡	80.0	2.1
	Ⅰ種乗入舗装	㎡	32.0	0.5
	Ⅲ種乗入舗装	㎡	40.0	1.3
	歩道舗装	㎡	187.0	2.1
後片付け	細部仕上げ・後片付け	式	1.0	0.9

当初計画	0%	0.9%	2.1%	3.0%	31.6%	71.1%	91.2%	99.3%	100.0%
全体工程進捗率		0.9%	7.9%	7.9%	7.9%	49.0%	73.0%	91.0%	100.0%

機械名	数量
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]] 山積容量0.1㎥級	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]] 山積容量0.25㎥級	1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]] 山積容量0.4㎥級	1
4tローラ	1
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ - 5m	1
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	2
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	2

令和 5 年：9月 / 10 月 / 11 月 / 12 月
令和 6 年：1 月 / 2 月 / 3 月 / 4 月 / 5 月
月 / 日 / 累計日数 / 天候

摘要

天候
○快晴
◑晴れ
◎曇り
●雨
⊗雪
◉霧
◒みぞれ

施工進度管理
当初計画
変更
実施

全体工程管理
当初予定
変更
実施

20人
16人
12人
8人
4人
0

災害防止協議会
安全教育訓練
店社パトロール
災害防止協議会
安全教育訓練
店社パトロール
災害防止協議会
安全教育訓練
店社パトロール
災害防止協議会
安全教育訓練
店社パトロール
災害防止協議会
安全教育訓練
店社パトロール