# 令和6年6月　安全衛生管理計画

工事名：市道嘉瀬蔵岡線2号電線共同溝工事

工　期：令和5年9月26日～令和6年7月19日

| 重点点検項目 | | |
|---|---|---|
| 1 | 地元住民への安全配慮 | 6月 玉掛ワイヤー点検色 |
| 2 | 交通災害防止の周知徹底 | 黄　色 |
| 3 | 保安施設の転倒・飛散防止 | |

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

| 工種・種別 ＼ 日・曜日 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | | 関係協力業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝工　完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歩車道境界ブロック(L型側溝含む)　完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ㈱トーシス新潟 |
| 植樹桝ブロック掘削・基礎砕石・設置　埋戻し(客土) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | チューリップライフ㈱ |
| 視線誘導標デリネータポール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄蓋高さ調整(植樹桝と同時施工) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歩道舗装 | | | | | | | | | | 路盤 | | 夜間 | 起終点表層 | | | | 表層 | | | | | | | | | | | | | | |
| 乗入舗装 | | | | | | | | | | 夜間 | 乗入Ⅲ種、Ⅱ種、Ⅰ種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車道舗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 剥取り・路盤・表層 | | | | | | | | | | | | | | |
| 細部仕上げ・コア採取・後片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑工・片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全行事予定 | | | | | | | 安全教育訓練 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 災害防止協議会 | | 電線共同溝工　L=143m<br>特殊部工　N=2基<br>縁石工　N=1式 |

| 予想される災害 | | 重機による挟まれ災害 | 資材搬入時の交通事故 | 移動式クレーンの転倒災害 | 現場出入口の交通事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク評価 | 可能性①・程度② | 7 | 3 | 5 | 3 |
| | 頻度③ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 評価① ② + ③ = ④ | 8 | 5 | 6 | 5 |

## リスク評価基準

| ①災害の可能性 | 非常に高い | 高い | ある | まれにある |
|---|---|---|---|---|
| ②災害の程度：死亡・重傷 | 16 | 15 | 9 | 7 |
| ②災害の程度：休業災害(4日以上) | 14 | 13 | 8 | 5 |
| ②災害の程度：休業災害(4日未満) | 12 | 11 | 6 | 3 |
| ②災害の程度：不休災害 | 10 | 4 | 2 | 1 |

| 頻度 | | |
|---|---|---|
| 常　時 | 6回以上/日 | 4 |
| 時　々 | 3～5回/日 | 2 |
| 滅多に無い | 2回以下/日 | 1 |

| 評価 | | | |
|---|---|---|---|
| 15点以上 | ※直ちに解決すべき問題がある<br>・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。 | 7～9点 | ※多少問題がある<br>・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に<br>よる確認・指導。 |
| 13～14点 | ※かなり問題がある<br>・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。 | 3～6点 | ※許容されるリスクの範囲<br>・作業状況の確認を行い安全管理の実施。 |
| 10～12点以上 | ※問題がある<br>・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。 | 特記事項 | |