計　画　工　程　表

工事名：新潟中東地区　山崎排水路第11次工事　工期：令和5年8月28日～令和6年7月12日　　受注者：大栄・西方経常共同企業体

工種 ＼ 年月日	令和5年												令和6年																		備考
	8月	9月			10月			11月			12月		1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月		
	28	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	29	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	12	
準備工																															
土　工																															
掘削工 土砂掘削（河床部）105m3																															
掘削土搬出（河床部）105m3																															
床掘り（右岸左岸）227m3																															
掘削土搬出（右岸左岸）227m3																															
埋戻工・盛土工 埋戻　470m3																															
盛土　16m3																															
埋戻・盛土搬入土運搬　540m3																															
整形仕上げ工 法面整形（右岸左岸）154m2																															
構造物撤去工																															
構造物取壊し工 構造物とりこわし工　32m3																															
ガス切断　162m																															
殻運搬　32m3																															
矢板護岸工																															
笠コンクリート工 笠石コンクリート　81m																															
矢板工 コンクリート矢板（右岸左岸）162枚																															
コンクリート支梁据付　27本																															
産業廃棄物処理工																															
産業廃棄物処理工 コンクリート廃材処分費　81ｔ																															
仮設工																															
仮設道路工 敷鉄板設置・撤去　409m2																															
跡片付工																															