月 間 工 程 表

工 事 名	県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区令和5年度山崎排水路第11次工事	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年 5月 31日	大栄・西方経常共同企業体 布施 昭彦

作業所安全衛生目標	・重機災害防止 ・吊作業災害防止 ・墜落転落災害防止	月間安全重点目標	・開口部転落災害防止 ・熱中症発生防止 ・吊作業事故防止	出来高進捗率(4月)	予定	－ %
					実施	－ %
					差異	－ %

工種	数量		5月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
土工																																	
土質改良工<1層目>	251.0	m3																															
車路盛土工	200.0	m3																															
橋下排土工<1次>	65.0	m3																															
橋下排土工<2次>	200.0	m3																															
仮設工																																	
橋下土留支保工	1.0	式																															
仮締切工	1.0	式																															
水中ポンプ水替工	1.0	式																															
ジーメンスウェル水替工	40.0	本																															
敷鉄板工	1.0	式																															
交通誘導員	1.0	式																															

主要機械	機械名	規格	台数
	バックホウ	0.4m3	1
	クローラクレーン	70t	1
	ラフタークレーン	25t	1

パトロール行事立会他																																	
											月別安協	段階確認													店社パトロール						災防協		

予想される災害・事故	安全施設が飛散する	笠コンから河川へ転落する	BHが架空線に接触し切断する	吊荷が落下し下敷きになる	水路内に転落する
災害・事故防止対策	PT実施、飛散防止養生	足元注意、資機材整理整頓	監視人を配置し合図誘導の徹底	吊荷下立入禁止、合図誘導徹底	昇降設備の利用徹底
安全衛生行事予定					
安全当番 当社	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉
安全当番 協力業者		㈱J.SECURTY	㈱アルバ建設	㈱J.SECURTY	㈱小暮組

備考	4/27～GW期間開始、休暇時現場パトロール実施 5/9 泥ん固NO7納入 5/10 土質改良段階確認実施予定