月 間 工 程 表

工 事 名　県営地盤沈下対策事業(大規模)
新潟中東地区令和5年度山崎排水路第11次工事

自　令和 6年　8月　1日
至　令和 6年　8月　31日

大栄・西方経常共同企業体
布施　昭彦

作業所安全衛生目標	月間安全重点目標	出来高進捗率(7月)	
・重機災害防止 ・吊作業災害防止 ・墜落転落災害防止	・開口部転落災害防止 ・熱中症発生防止 ・吊作業事故防止	予定	－ %
		実施	－ %
		差異	－ %

工種	数量		8月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土
1-7種護岸工																																	
基礎工	250.0	m3																															
L型水路据付け	50.0	m														夏季休暇																	
グラウト注入工	8.0	m3																															
鉄筋工																																	
底版コンクリート工																																	
樋管取付工	2.0	ヶ所																															
仮設工																																	
土留支保工設置撤去	1.0	式																															
水中ポンプ水替工	1.0	式																															
ジーメンスウェル水替工	40.0	本																															
敷鉄板工	1.0	式																															
交通誘導員	1.0	式																															

主要機械	機械名	規格	台数
	バックホウ	0.4m3	1
	クローラクレーン	70t	1
	ラフタークレーン	25t	1

パトロール 行事 立会 他																																	
	段階確認				月別安協	材料確認															段階確認								災防協	店社パトロール			

予想される災害・事故	熱中症にかかる	吊荷が落下し下敷きになる	夏季休暇中資材が飛散し第三者に接触する	熱中症にかかる	法面から足を滑らせ転落する
災害・事故防止対策	こまめな休憩と水分塩分の補給	始業前点検徹底・吊荷の下に入らない	休暇中PTの実施	こまめな休憩と水分塩分の補給を行う	足元注意
安全衛生行事予定					
安全当番 当社	現場代理人　渡邉	現場代理人　渡邉	現場代理人　渡邉	現場代理人　渡邉	現場代理人　渡邉
安全当番 協力業者	㈱アルバ建設	㈱JSECURTY	㈱アルバ建設	㈱JSECURTY	㈱アルバ建設

備考
夏季休暇8/10～8/18(予定)
【段階確認】基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工　8/1予定　・　鉄筋工　8/20予定
【材料確認】L型水路　8/6予定