月 間 工 程 表

工 事 名　県営地盤沈下対策事業(大規模)
新潟中東地区令和5年度山崎排水路第11次工事

自　令和 6年 10月 1日
至　令和 6年 10月 31日

大栄・西方経常共同企業体
布施 昭彦

作業所安全衛生目標	月間安全重点目標	出来高進捗率(9月)		
・重機災害防止 ・吊作業災害防止 ・墜落転落災害防止	・開口部転落災害防止 ・重機災害発生防止 ・吊作業事故防止	予定	-	%
		実施	-	%
		差異	-	%

工種	数量		10月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
1-7種護岸工																																	
L型水路工	2.0	m																															
矢板護岸工																																	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	65.0	m																															
樋管工																																	
集水桝工	2.0	基																															
仮設工																																	
足場工	4.0	ヶ所																															
水中ポンプ水替工	1.0	式																															
ジーメンスウェル水替工	40.0	本																															
敷鉄板工	1.0	式																															
交通誘導員	1.0	式																															

主要機械	機械名	規格	台数
	バックホウ	0.4m3	1
	クローラクレーン	70t	1
	ラフタークレーン	25t	1

パトロール 行事 立会 他																																
		材料確認	関連工事会議	月別安協				月別安協																	月別安協	段階確認				店社PT	災防協	

予想される災害・事故	吊荷が落下し下敷きになる	作業中足を滑らせ開口部に転落する	作業中足を滑らせ開口部に転落する	作業中足を滑らせ開口部に転落する	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 重機と接触する
災害・事故防止対策	吊具始業前点検徹底 吊荷下立入禁止	足元注意・現場整理整頓	足元注意・現場整理整頓	足元注意・現場整理整頓	合図誘導の確認徹底
安全衛生行事予定					
安全当番 当社	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉	現場代理人 渡邉
安全当番 協力業者	㈱アルバ建設	㈱JSECURTY	㈱アルバ建設	㈱JSECURTY	㈱アルバ建設

備考
【段階確認】 笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工鉄筋 10/25予定
【材料確認】 集水桝 10/2予定
【関連工事会議】 10/5 14:00～ 山崎排水路第11次工事現場事務所にて