令和　7　年　　5月度　　安 全 工 程 表

工　事　名	新潟港（東港区）臨港道路中央ふ頭（西）３号道路改良その２工事 （新潟市北区太郎代地内）
工　　期	令和6年10月11日　～　令和7年10月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	湯浅　誠一		本田　友幸

5月 度 工事安全目標

- 車輌系機械事故の防止
- クレーン災害の防止
- 第３者災害防止

工種 ＼ 日　曜日	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※護岸工事※※																																	
準備工(計画、打合せ)																																㈱大栄建設	
2級水準点設置																																大成測量	
道路土工　掘削工																																㈱アルバ建設	地下埋設物接触に注意すること
管渠工　横断																																	
排水構造物工　作業土工																																	
側溝工																																	
集水桝工																																	
構造物撤去工　構造物取壊し																																㈱アルバ建設	重機との接触に注意すること
舗装版取壊し																																㈱アルバ建設	殻の落下に注意すること
L型擁壁																																㈱アルバ建設	吊荷の落下に注意すること
舗装切断																																	
舗装工　下層路盤																																㈱アルバ建設	重機との接触に注意すること
縁石工　歩車道ﾌﾞﾛｯｸ																																	
交通誘導警備員																																Jｾｷｭﾘﾃｨ	第３者車両に注意すること

週　間　安　全　目　標	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・転落転倒災害の防止	・転落転倒災害の防止
予想される危険危害	・吊荷の落下に注意する ・吊荷落下に注意すること	・重機との接触に注意する ・吊荷落下に注意すること	・重機との接触に注意する ・転落転倒に注意すること	・重機との接触に注意する ・重機との接触に注意する
主　要　工　事　機　械	・バックホウ(0.45m3)　1台 ・4tダンプトラック　3台	・バックホウ(0.1m3)　1台 ・10tダンプトラック　1台		
安　全　衛　生　行　事　等	休工 休工 休工 休工 休工 休工	休工 休工	休工 休工	休工 休工

【打合せ事項】
- 横断側溝の際の大型車の迂回（民間）
- 大川ｽﾃｨｰﾙのL型擁壁の打ち合わせ

特記事項
- ５月ワイヤー点検色

緑

協力業者		
	元請	大栄建設　本田
	下請	㈱アルバ建設　森山

工程実施状況

	計画	%	実施	%
3月までの進捗率	(10.0)	%	8.2	%
4月までの進捗率	(18.0)	%	21.2	%
5月までの進捗率	(25.5)	%		%
		%		%