令和7年1月　安全衛生管理計画

工事名：新潟港海岸(松浜地区)西埋立地護岸水叩き復旧(その2)工事

工　期：令和6年7月8日～令和7年2月12日

重点点検項目		
1	周辺企業への安全配慮	12月玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	緑　色
3	保安施設の転倒・飛散防止	

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	関係協力業者名
排水工　1工区　92.6m 側溝設置完了	年末年始休暇																															
排水工　3工区1～3　132.5m 側溝設置完了																																㈱アルバ建設
排水工　2工区　38.7m 側溝設置完了																																
2工区 水叩き基礎砕石																																
水叩き工コンクリート舗装 12月末現在　18/71スパン						随時（天候次第）																										
2･3工区 下層路盤																																
1･2･3工区 上層路盤																																
側溝端部処理･蓋版作成																																
片付け																																
安全行事予定						安全教育訓練																					店社パトロール				災害防止協議会	

水叩き工　L=262m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=543㎡

排水工　L=246m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①･程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準

①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度	死亡･重傷	16	15	9	7
	休業災害（4日以上）	14	13	8	5
	休業災害（4日未満）	12	11	6	3
	不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ･作業方法,設備･機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ･安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認･指導。
13～14点	※かなり問題がある ･リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ･作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ･安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視･巡視による指導。	特記事項	