令和7年3月　安全衛生管理計画

工事名：新潟港海岸(松浜地区)西埋立地護岸水叩き復旧(その2)工事

工　期：令和6年7月8日～令和7年3月28日

重点点検項目		
1	周辺企業への安全配慮	3月 玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	赤　色
3	保安施設の転倒・飛散防止	

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	関係協力業者名
排水工　1工区　92.6m 側溝設置完了																																
排水工　3工区1～3　132.5m 側溝設置完了																																㈱アルバ建設
排水工　2工区　38.7m 側溝設置完了																																本間道路㈱
1･2･3工区　打設完了 水叩き工コンクリート舗装																																
1･2･3工区完了 下層路盤																																
1･2･3工区 上層路盤											―	―	―	―																		
1･2･3工区 表層工														―			―															
																										竣工検査						
側溝端部処理・蓋版作成・設置										―	―										―											
片付け・側溝清掃																		―	―					―	―							
安全行事予定							安全教育訓練						店社パトロール																			水叩き工　L=262m アスファルト舗装工　A=543㎡ 排水工　L=246m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度：死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度：休業災害(4日以上)	14	13	8	5
②災害の程度：休業災害(4日未満)	12	11	6	3
②災害の程度：不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に よる確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	