令和6年11月　安全衛生管理計画

工事名：新潟港海岸(松浜地区)西埋立地護岸水叩き復旧(その2)工事

工　期：令和6年7月8日～令和7年2月12日

重点点検項目		
1	地元住民への安全配慮	11月玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	赤　色
3	保安施設の転倒・飛散防止	

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土		関係協力業者名
排水工　1工区　92.6m 側溝設置完了																																
埋戻し工　海側・陸側均等							1																									㈱アルバ建設
排水工　3工区1～3　92.6m																																
排水工　自由勾配側溝 (掘削・基礎砕石・基礎コンクリート)	3-3										3-2																					
排水工　自由勾配側溝 (側溝設置・インバート打設・目地)					3-1								3-3																			
埋戻し工　海側・陸側均等																					3-1						3-3					
排水工　2工区　92.6m																																
排水工　自由勾配側溝 (掘削・基礎砕石・基礎コンクリート)																		2														
排水工　自由勾配側溝 側溝設置・インバート打設・目地																									2							
(埋戻し工　海側・陸側均等)																																
水叩き工　1工区 コンクリート舗装　≒95m																																
基礎砕石・型枠・生コン打設																		4m×23回														
安全行事予定					安全教育訓練										臨時検査										店社パトロール				災害防止協議会			水叩き工　L=262m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=543㎡ 排水工　L=246m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ②＋③＝④	8	5	6	5

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度 死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度 休業災害(4日以上)	14	13	8	5
②災害の程度 休業災害(4日未満)	12	11	6	3
②災害の程度 不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に よる確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	