# 令和8年2月　安全衛生管理計画

工事名：新潟中東地区　山崎排水路第14次工事

工　期：令和7年10月6日～令和8年5月29日

| 重点点検項目 | | |
|---|---|---|
| 1 | 周辺企業への安全配慮 | 2月 玉掛ワイヤー点検色 |
| 2 | 交通災害防止の周知徹底 | 黄色　色 |
| 3 | 保安施設の転倒・飛散防止 | |

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

| 工種・種別 ＼ 日・曜日 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | | | | 関係協力業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設構造物撤去工<br>既設笠コン取壊、矢板切断 | | ― | ― | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート矢板工<br>重機搬入・組立・解体・搬出 | | | | ― | ― | ― | | | | | | | | | | | ― | ― | | | | | | | | | | | | | | 1次㈱アルバ建設 |
| コンクリート矢板工<br>資材搬入・建込 | | | | | | ― | | | ― | ― | | ― | ― | | | ― | ― | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土質改良工　水路内(どろんこ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ― | ― | | | | | | | | | | | | |
| 水替え工　6インチポンプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 1次旭重工建設㈱ |
| 土工　水路内掘削 CA1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ― | ― | | | | | | | 誘導員㈱J・SECURITY |
| 足場工<br>既設笠コン取壊、矢板切断 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ― | ― | | | | | | |
| 笠コンクリート工<br>鉄筋組立・型枠・生コン打設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ― | ― | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全行事予定 | | 安全教育訓練 | | | | 材料確認 | | | | | | | | | | 店社パトロール | | | | | | | | | | | 災害防止協議会 | | | | | |

| 予想される災害 | | 重機による挟まれ災害 | 資材搬入時の交通事故 | 移動式クレーンの転倒災害 | 現場出入口の交通事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク評価 | 可能性①・程度② | 7 | 3 | 5 | 3 |
| | 頻度③ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 評価① ②＋③＝④ | 8 | 5 | 6 | 5 |

## リスク評価基準

| ①災害の可能性 | | 非常に高い | 高い | ある | まれにある |
|---|---|---|---|---|---|
| ②災害の程度 | 死亡・重傷 | 16 | 15 | 9 | 7 |
| | 休業災害(4日以上) | 14 | 13 | 8 | 5 |
| | 休業災害(4日未満) | 12 | 11 | 6 | 3 |
| | 不休災害 | 10 | 4 | 2 | 1 |

| 頻度 | | |
|---|---|---|
| 常　時 | 6回以上/日 | 4 |
| 時　々 | 3～5回/日 | 2 |
| 滅多に無い | 2回以下/日 | 1 |

| 評価 | | | |
|---|---|---|---|
| 15点以上 | ※直ちに解決すべき問題がある<br>・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。 | 7～9点 | ※多少問題がある<br>・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に<br>よる確認・指導。 |
| 13～14点 | ※かなり問題がある<br>・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。 | 3～6点 | ※許容されるリスクの範囲<br>・作業状況の確認を行い安全管理の実施。 |
| 10～12点以上 | ※問題がある<br>・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。 | 特記事項 | |