令和8年4月　安全衛生管理計画

工事名：新潟中東地区　山崎排水路第14次工事

工　期：令和7年10月6日～令和8年5月29日

重点点検項目		
1	周辺企業への安全配慮	4月 玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	白色　色
3	保安施設の転倒・飛散防止	

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木		関係協力業者名
既設構造物撤去工 既設笠コン取壊、矢板切断　完了																																
コンクリート矢板工 重機搬入・組立・解体・搬出　完了																																1次㈱アルバ建設(土工)
コンクリート矢板工 資材搬入・建込　完了																																2次㈲カゲヤマ企画(型枠)
土質改良工　水路内　完了																																2次㈲小林鉄筋工業(鉄筋)
土工　水路内掘削 CA1　完了																																
笠コンクリート工　完了 鉄筋組立・型枠・生コン打設																																
護岸工　支梁設置	―																															誘導員㈱J・SECURITY
埋戻し工　法面仕上げ		―	―							―			―	―	―	―	―															
仮締切工　大型土のう撤去			―																													
ストックヤード片付け 地主へ返却																	―			―	―											
仮設通路　敷鉄板撤去																						―	―	―								
細部仕上げ・補修																											―	―				
片付け																														―		
安全行事予定	安全教育訓練 材料確認															店社パトロール																

予想される災害	重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価　可能性①・程度②	7	3	5	3
リスク評価　頻度③	1	2	1	2
リスク評価　評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度：死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度：休業災害(4日以上)	14	13	8	5
②災害の程度：休業災害(4日未満)	12	11	6	3
②災害の程度：不休災害	10	4	2	1

頻度			評価			
常　時	6回以上/日	4	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直 しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に よる確認・指導。
時　々	3～5回/日	2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直 し,それが出来ない場合は特別管理の実施	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
滅多に無い	2回以下/日	1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う.監視・巡視による指導	特記事項	