５月計画工程表

工事名	工老支3第38号　配水管布設工事	注文者	新潟市水道局	作成	2022/4/21	部長	課長	主任	代理人	作成者
工事場所	新潟市東区古川町他 地内	工期	R4.2.7～R4.8.31	期間	R4.5.1～R4.5.31					

株式会社　大栄建設
現場代理人　横内　茂則

工種＼月日	5月 1日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	備考
・準備工 一式	道路規制抑制期間																															
・試掘工 N= 20箇所																																
・配水管布設工 HPPEφ75 L=115.9m																																
・配水管布設工 GX・K.DIPφ150 L=102.9m																				本設舗切	〃		布E	〃	〃	布D	〃			布AB	布A	5月20日　本設材料立会
・配水管布設工 GX.DIPφ100 L=10.7m																																
・仕切弁設置工 φ100 N=1箇所 φ150 N=4箇所																									φ150	φ150					φ150	
・消火栓設置工 φ75×φ75 N=1箇所																																
・給配水管接続工 φ50～φ13 N= 16箇所																																
・仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(ﾚﾝﾀﾙ管) L=218.0m						材料立会			布設	〃	〃	断 連D	水質 水圧			断 連B	断 連E	断 連A	断 連C													5月6日　仮設材料立会
・仮設給配水管接続工 φ50～φ20 N= 16箇所													①②																			
・配水管撤去工 CIPφ250 L=74.1m																																
・配水管撤去工 CIPφ200 L=6.2m																																
・配水管撤去工 CIPφ150 L=22.6m																																
・配水管撤去工 CIPφ100 L=126.6m																																
・路面本復旧工 一式																																
・後片付け、その他、雑工 一式																																

		月間計
労務予定	現場代理人(元請)	19
	作業員(外注)	86
	交通誘導員	72
主要機械(外注)	工作車	0
	ﾊﾞｯｸﾎｳSK30UR	16
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t	16
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 3t	32
	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ	16
	ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	16
	ﾗﾝﾏｰ	16
	ｷｰﾙｶｯﾀｰ	4
	ﾊﾟｰﾄﾅｰ	11
	発電機 2kw	16
	土留材	12